

**RESPOSTA A REQUERIMENTO CMA – Nº 0757/2025**

Apucarana, 05 de Novembro de 2025.

**REF:** Resposta ao Requerimento nº 028/2025

**Senhora Vereadora,**

Inicialmente, esta secretária agradece a indicação e já esta ciente de tal demanda, reconhecendo sua importância para a coletividade.

Quanto ao prazo, contratualmente constava-se para finalização no mês Dezembro, porém houve aditivo de prazo para **reformulação de projeto**, sem custo ao município, este sendo executado pela empresa Tapplalan. A reformulação foi necessária, tendo em vista que o primeiro projeto apresentado **era inexequível** ao olhar da engenharia, isto posto, por dificuldades topográficas encontradas durante a sua execução.

Desta forma houve um aditivo de prazo em função de dificuldades geológicas, atendimentos a adequações requeridas pelo DER, acréscimos a mudanças no projeto original englobando a entrada de acesso ao N.H Adriano Correia; Fariz Gebrim e Mecal.

Ressalta-se que obras de engenharia mudanças e alterações no projeto são comuns, devido à alta complexidade de execução frente a achados imprevisíveis.

Assim sabendo-se que as obras continuam e estendem seu prazo para ao ano consecutivo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e renovamos nossos votos de estima e consideração a Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Mateus Franciscón Fernandes  
Secretário de Obras

Engenheiro Civil CREA/PR 144.447/D

**Ilustre**

**Vereadora Eliana de Lourdes Lima Rocha**  
**Câmara Municipal de Apucarana – PR**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa  
Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana  
(43) 3422 - 4000 | [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)

